

REPORTE DE AVANCE DE INSTALACION PARA PROPORCIONAR SERVICIO DE INTERNET

NO.	PLANTEL	AVANCE
1	BIC.- 03, ELOXOCHITLAN DE LAS FLORES MAGON.	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó visita técnica a la comunidad, platicando con el regidor de educación acerca del sitio adecuado para colocar repetidor. Se solicitó permiso al dueño para instalar dicho repetidor. Se tomó en cuenta dicha ubicación para instalación de repetidor (siendo positiva la respuesta por parte del dueño). En espera de autorización de permiso para repetidor en la comunidad de Vigastepec.
2	BIC.- 11, MAZATLAN VILLA DE FLORES.	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó reactivación de servicio en la comunidad de Nogaltepec. Definir fecha para realizar instalación.
3	BIC.- 19, SANTA MARÍA TEOPOXCO.	<ul style="list-style-type: none"> Se solicita permiso a la comunidad de Vigastepec y Puerto Soledad para instalar repetidor. Se notifica autorización por parte de la comunidad de Vigastepec para el día sábado 19-08-2017. Se autoriza permiso por parte de Puerto Soledad para instalar repetidor con fecha 18-08-17.
4	BIC.- 23, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA.	<ul style="list-style-type: none"> Ya instalado.
5	BIC.- 34, SAN LORENZO CUANECUITITLA.	<ul style="list-style-type: none"> Se solicita permiso a la comunidad de Vigastepec y Puerto Soledad para instalar repetidor. Se notifica autorización por parte de la comunidad de Vigastepec para el día sábado 19-08-2017. Se autoriza permiso por parte de Puerto Soledad para instalar repetidor con fecha 18-08-17.
6	BIC.- 20, SAN PEDRO SOCHIAPAM.	<ul style="list-style-type: none"> Programación de visita técnica para jueves 24-08-2017.
7	BIC.- 28, SANTOS REYES PAPALO.	<ul style="list-style-type: none"> Visito a las autoridades municipales para solicitar permiso para ubicación de repetidor, siendo positiva la respuesta. Visita a la comunidad 24-08-2017 para realizar cimentación de torre arriostrada.
8	BIC.- 07, SANTIAGO NUYOO	<ul style="list-style-type: none"> Ya instalado
9	BIC.- 33, LÁZARO CARDENAS.	<ul style="list-style-type: none"> Definir fecha para realizar instalación.
10	BIC.- 31, SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN.	<ul style="list-style-type: none"> Visito a la comunidad de San Andres Tepetlapa para solicitar permiso de instalar repetidor. Respuesta positiva con fecha 17-08-17
11	BIC.- 30 SAN JERONIMO NUCHITA.	<ul style="list-style-type: none"> Visita a la comunidad para estudio técnico.

		<ul style="list-style-type: none"> • Platica pendiente con la autoridad de bienes comunales para solicitar permiso de instalación de torre arriostada en la comunidad de San Jorge Nuchita. • Programar visita a bienes comunales.
12	BIC.- 08, SANTA MARÍA NUTÍO.	<ul style="list-style-type: none"> • Visito a la comunidad de El mosco para solicitar permiso para instalación de repetidor. • En espera de autorización para instalación de repetidor con fecha 20-08-17.
13	BIC.- 12, SAN MIGUEL CHIMALAPA.	<ul style="list-style-type: none"> • Visita programada con fecha 29-08-17
14	BIC.- 41, BENITO JUAREZ.	<ul style="list-style-type: none"> • Visita programada con fecha 30-08-17
15	BIC 18 SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC	<ul style="list-style-type: none"> • Ya instalado
16	BIC 45 SAN PEDRO ÑUMI	<ul style="list-style-type: none"> • Ya instalado
17	BIC.- 27 ALVARO OBREGÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Visita programada con fecha 28-08-17